



Secteur SERTPR Chambéry
 801, rue ArchimèdeZA de l'Albanne
 73490 - LA RAVOIRE
 Tél: +33 4 79 25 10 25
 Fax:

Chantier : **BDL - sécurisation carrefour Châtelard / Grande Marie**
 S1 - Simulation 1

Responsable Travaux : Thomas MICHALLET

N°	Tâches	D	U	Qté	Rdt	juillet 2022															août 2022															septembre 2022									
						S29					S30					S31					S32					S33					S34					S35					S36				
						L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V
1	BDL - SÉCURISATION DU CARREFOUR ROUTE DU CHÂTELARD / GRANDE MARIE	31				BDL - SÉCURISATION DU CARREFOUR ROUTE DU CHÂTELARD / GRANDE MARIE																																							
1.1	Arrêté de circulation	0				★ (18/07/2022) - Arrêté de circulation																																							
1.2	Validation du plan EXE	0				★ (18/07/2022) - Validation du plan EXE																																							
1.3	PHASE 1 - CÔTÉ CHAMPS	9				PHASE 1 - CÔTÉ CHAMPS																																							
1.3.1	Installation de chantier et balisage	1		1,00	1,00	Installation de chantier et balisage																																							
1.3.2	Dépose du candélabre existant	1		1,00	1,00	Dépose du candélabre existant																																							
1.3.3	Décapage TV + Terrassement + reprise talus	2		1,00	0,50	Décapage TV + Terrassement + reprise talus																																							
1.3.4	Démolition bordures et enrobés existant	1		80,00	80,00	Démolition bordures et enrobés existant																																							
1.3.5	Réseaux secs Ecl Publ + massif candélabre	1		1,00	1,00	Réseaux secs Ecl Publ + massif candélabre																																							
1.3.6	Empierrement nouvelle voirie	1		170,00	170,00	Empierrement nouvelle voirie																																							
1.3.7	Gestion des EP ?	1		1,00	1,00	Gestion des EP ?																																							
1.3.8	Pose bordure P1	1		60,00	60,00	Pose bordure P1																																							
1.3.9	Pose Bordure T2 (59+ 4)	1		63,00	63,00	Pose Bordure T2 (59+ 4)																																							
1.3.10	Réglage 0/20 trottoir + voirie	1		1,00	1,00	Réglage 0/20 trottoir + voirie																																							
1.3.11	Mise à la cote tampon existant ?	1		1,00	1,00	Mise à la cote tampon existant ?																																							
1.3.12	Grave bitume 90m2 15T F32	1		90,00	90,00	Grave bitume 90m2 15T F32																																							
1.4	PHASE 2 - CÔTÉ MAISON	7				PHASE 2 - CÔTÉ MAISON																																							
1.4.1	Déplacement balisage	1		1,00	1,00	Déplacement balisage																																							
1.4.2	Sciage enrobés existant	1		1,00	1,00	Sciage enrobés existant																																							
1.4.3	Démolition bordures + enrobés existant	2		1,00	0,50	Démolition bordures + enrobés existant																																							
1.4.4	Gestion des EP ?	1		1,00	1,00	Gestion des EP ?																																							
1.4.5	Pose bordure T2	1		25,00	25,00	Pose bordure T2																																							
1.4.6	Pose bordure 30*20	2		50,00	25,00	Pose bordure 30*20																																							
1.4.7	Pose bordure P1	1		20,00	20,00	Pose bordure P1																																							
1.4.8	Réglage 0/20 trottoir (145 + 31)	1		176,00	176,00	Réglage 0/20 trottoir (145 + 31)																																							
1.4.9	Mise à la cote tampon existant ?	1		1,00	1,00	Mise à la cote tampon existant ?																																							
1.4.10	Evacuation du chantier	1		1,00	1,00	Evacuation du chantier																																							
1.5	PHASE 3 - ENROBÉS VOIRIE	2				PHASE 3 - ENROBÉS VOIRIE																																							
1.5.1	Balisage route barrée	1		1,00	1,00	Balisage route barrée																																							
1.5.2	Enrobés trottoir (145 + 31 = 22T)	1		1,00	1,00	Enrobés trottoir (145 + 31 = 22T)																																							
1.5.3	Enrobés trottoir 90m2 12T F15	1		90,00	90,00	Enrobés trottoir 90m2 12T F15																																							
1.5.4	Rabotage des enrobés existant	1		1,00	1,00	Rabotage des enrobés existant																																							
1.5.5	Enrobés voirie	1		620,00	620,00	Enrobés voirie																																							
1.6	PHASE 4 - ACCESSOIRES	6				PHASE 4 - ACCESSOIRES																																							
1.6.1	Pose candélabre	1		1,00	1,00	Pose candélabre																																							
1.6.2	Signalisation Verticale	2		1,00	0,50	Signalisation Verticale																																							
1.6.3	Signalisation Horizontale	1		1,00	1,00	Signalisation Horizontale																																							
1.6.4	Attente Espace vert ?	0				★ (01/09/2022) - Attente Espace vert ?																																							
1.6.5	Espace vert	3		1,00	0,33	Espace vert																																							