Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
AMENAGEMENT URBAIN DU CENTRE BOURG - ST BONNET : LOT 1 VOIRIES ET RESEAUX DIVERS			
TRAVAUX			
Phase 1A : GC Avenue de Marly - TRAVAUX REALISES EN PHASE 0			
Phase 1B : GC Rue de Chaillol			
TRAVAUX REALISES EN PARTIE EN PHASE 0			
Création tranchées et pose des réseaux	1 semaine	22-janv	29-janv
Création armoire en béton pour les réseaux	3 semaines	29-janv	11-mars
Phase 1C : Travaux ENEDIS			
Intervention ENEDIS	1 jour	09/04/2026	09/04/2026
PHASE 2 : Aménagement complet rue de Chaillol et Parvis			
Rue de Chaillol	*2 mois*	*30-mars*	*24-mai*
Terrassements + Corps de chaussée	4 semaines	30-mars	07-avr
Réseaux	3 semaines	18-mars	10-avr
Pose premiere marche + pose de pavés rue de Chaillol	1 mois	13-avr	24-mai
Parvis	*2 mois*	*13-avr*	*12-juin*
Terrassements + Corps de chaussée	3 semaines	13-avr	30-avr
Réseaux	3 semaines	07-avr	24-avr
Dallage et escaliers	1 mois	27-avr	12-juin
Carrefour rue de Chaillol et Av 11 novembre (zone piétonne)	*2 mois*	*11-mai*	*24-juil*
Terrassements + Corps de chaussée	1 semaines	11-mai	19-mai
Réseaux	2 semaines	20-mai	29-mai
Réalisation des murs, des dalles, marches et bassin en granit	2 mois	18-mai	24-juil
Phase 3A : Mobilé Ouest du parking Champ de Foire	3 mois	27-juil	23-oct
Dépose des mobiliers et équipements divers + démolition bordures et caniveaux existants	1 semaine	27-juil	31-juil
Rabotage du revêtement enrobé	1 jour	24-août	24-août
Terrassements pour mise à niveau fond de forme	6 jours	25-août	01-sept
Réseaux	2.5 semaines	31-août	16-sept
Pose de bordures en délimitation des espaces plantés	1 semaine	14-sept	18-sept
Réalisation du revêtement en béton végétalisé et béton drainant : y compris structure drainante	5 semaines	21-sept	23-oct
Phase 3B : Accès Ouest Parking champ de foire et avenue du 11 Novembre	2 semaines	12-oct	23-oct
Réalisation mur, pose des bordures, réalisation revêtement en enrobé	2 semaines	12-oct	23-oct
Phase 4 : Avenue du 11 Novembre + jonction rue de Chaillol	1 mois	05-oct	09-nov
Terrassements + Corps de chaussée	2 semaines	05-oct	16-oct
Réseaux	2 jours	19-oct	23-oct
Dallage	3 semaines	19-oct	06-nov
Mise en sécurité période hivernale	4 jours	23-nov	26-nov
Phase 5A : Avenue de Merly	*4 mois*	*26-janv*	*13-mai*
Démolition de bordures, réseaux et revêtements existants	4 jours	26-janv	29-janv
Réseaux	1.5 semaine	01-fév	10-fév
Pose des bordures granit	1.5 semaine	11-fév	19-fév
Remblas de voirie et trottoirs	4 jours	22-fév	25-fév
Enrobés	4 jours	10-mai	13-mai
Phase 5B : Aménagement du carrefour	3 mois	17-fév	13-mai
Démolition de bordures, réseaux et revêtements existants	2 jours	17-fév	18-fév
Réseaux arrosage	1 jour	19-fév	19-fév
Pose des bordures granit et réalisation des marches	4 jours	22-fév	25-fév
Remblas de voirie et trottoirs	1 jour	26-fév	26-fév
Revêtement enrobé voirie et trottoire	2 jours	12-mai	13-mai
Phase 6 : Mobilé Est du parking Champ de Foire	2 mois	01-mars	07-mai
Dépose des mobiliers et équipements divers + démolition bordures et caniveaux existants	1 semaine	1-mars	05-mars
Rabotage du revêtement enrobé	1 jour	08-mars	08-mars
Terrassements pour mise à niveau fond de forme	6 jours	09-mars	16-mars
Réseaux	2.5 semaines	17-mars	02-avr
Pose de bordures en délimitation des espaces plantés	1 semaine	29-mars	02-avr
Réalisation du revêtement en béton végétalisé et béton drainant : y compris structure drainante	5 semaines	05-avr	07-mai
Réception :			
Réception des ouvrages	2 semaines	17-mai	28-mai